安诺萌宠宠物医院项目竣工环境保护验收意见

2026 年 8 月 16 日，依照国家有关法律法规、《安诺萌宠宠物医院项目环境影响报告表》及批复意见，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法规及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，天津市安诺萌宠宠物医院有限公司组织对“安诺萌宠宠物医院项目”进行竣工环境保护验收。验收工作组由项目建设单位天津市安诺萌宠宠物医院有限公司代表、验收监测单位天津津环检测科技有限公司代表、环评单位天津环科源环保科技有限公司代表以及 2 位专家组成。

验收工作组经现场踏勘、认真讨论形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设情况

天津市安诺萌宠宠物医院有限公司租赁天津市南开城市建设投资有限公司位于天津市南开区双峰道南侧师北新苑 1-1-102 的临街商铺建设运营，宠物医院使用区域共两层，建筑面积为 247.13m^2。现根据医院发展需求，投资 20 万元，利用现有闲置区域新增手术室、化验室、VIP 住院部、猫住院部、狗住院部等，建设“安诺萌宠宠物医院项目”。项目配套增设手术床、常规手术器械、呼吸麻醉机等手术相关设备，用于开展基础外科手术，绝育手术，颅腔、胸腔和腹腔手术等业务。本项目建设完成后接诊量为 15 只/天，其中诊疗量（不含手术）为 13 只/天，新增手术量为 2 只/天，不设置宠物美容和寄养服务。

（二）建设过程及环保审批情况

天津市安诺萌宠宠物医院有限公司于 2026 年 5 月委托天津环科

源环保科技有限公司编制了《安诺萌宠宠物医院项目环境影响报告表》，并于 2026 年 5 月 19 日取得天津市南开区行政审批局批复（南审环表[2026]9 号）。本项目于 2026 年 5 月开工建设，2026 年 6 月完成项目建设，2026 年 6 月在试生产期间启动了验收监测。

（三）投资情况

本项目验收实际总投资 20 万元，实际环保投资 4 万元，占总投资的 20%。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）要求，本项目建设内容、地点、生产工艺、污染防治设施与环评阶段基本保持一致。

验收工作组认为，项目不存在重大变动。

三、验收范围

本次验收为安诺萌宠宠物医院项目建设的竣工环保验收。

四、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目运营期产生的废气主要为污水处理设备检修时产生的少量异味以及宠物排泄物产生的异味，主要污染因子为臭气浓度。

本项目污水处理规模小，设备检修过程中会产生少量的异味。设备检修过程喷洒植物型除臭剂，以减少异味逸散。在宠物医疗服务过程产生少量患病宠物排泄物（含猫砂），会产生少量的异味。医院主要科室均设有宠物专用的排便与排尿盒，患病宠物使用后的排便与排尿盒及时袋装密封收集并及时喷洒植物型除臭剂，集中收集后贮存于危废暂存间加盖收集桶内，采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂的方式进行消毒和减少异味逸散。

（二）废水

本项目外排废水主要为生活污水、医疗废水、地面清洗废水。医疗废水和地面清洗废水排至一体化污水处理设备内，通过污水处理设备处理后，与生活污水一并经化粪池沉淀后，通过污水总排口排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂进一步处理。

（三）噪声

本项目运营期噪声源主要为污水处理设备水泵、宠物叫声和空调室外机产生的噪声。空调室外机和污水处理设备水泵选用低噪声设备，设减振垫；建筑门窗采用隔声效果好的玻璃窗，日常运营期间门窗关闭，并加强对宠物的安抚工作。确保厂界噪声达标排放。

（四）固体废物

本项目产生的危险废物有医疗废物、患病宠物排泄物、废紫外灯管、滤渣、废活性炭纤维棉，委托有资质单位处理。一般固体废物为废包装物，由物资部门回收利用。人员生活垃圾，由城管委及时清运。

一般固废暂存区和危险废物暂存间已进行规范化设置。

（五）其他

本项目废水总排口已经按规范化要求设置标识牌，一般固废暂存处、危险废物暂存处基本满足规范等要求并在醒目位置设有标识牌。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》（生态环境部令第 11 号），本项目属于“五十、其他行业”行业类别，且不涉及通用工序相关内容，因此暂未列入管理目录，可暂不申请排污许可证或排污许可登记。

五、环境保护设施调试效果

（一）废气

根据监测结果，厂界臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》

（DB12/059-2018）中相应标准限值要求，可以实现达标排放。

（二）废水

根据监测结果，污水处理设备排放口中粪大肠菌群数、pH、CODcr、BOD_5、SS、总余氯、阴离子表面活性剂等污染物排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准，氨氮、总磷和总氮排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，可以实现达标排放。

污水总排口污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级要求，可以实现达标排放。

（三）噪声

根据监测结果，本项目南侧厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准限值要求，可以实现达标排放。由于本项目北侧厂界监测点位紧邻双峰道，该道路与西湖道、卫津路相接，卫津路为交通主干道，往来车流量较大，交通噪声对该区域影响较大，故该监测点位监测结果较大。

（四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险废物（医疗废物、患病宠物排泄物、废紫外灯管、滤渣、废活性炭纤维棉）、一般固体废物（废包装物）和生活垃圾。

医疗废物、患病宠物排泄物、废紫外灯管、滤渣、废活性炭纤维棉收集后暂存于危废暂存间，定期委托天津瀚洋汇和环保科技有限公司处理。废包装物由物资部门回收利用。生活垃圾定点存放，由城管委定期清运。

工程运营期按照环评及其批复要求认真落实了各项固体废物防治措施，产生的固体废物均得到有效合理的处置，未对周围环境造成

不利影响。

（五）总量指标

根据验收监测报告核算，本项目废水污染物：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的验收核算总量能够满足环评预测排放量要求。

六、工程建设对环境的影响

根据验收监测及现场核查结果，项目产生的各类污染物均采取了合理有效的处理措施，监测结果达到验收执行标准，本项目对环境的影响为可接受水平，符合环评预测结果。

七、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场考察，本项目环境保护手续完备，技术资料齐全，落实了环评报告及其批复文件提出的环境保护措施，监测结果表明，各项污染物排放能够满足环评批复要求，验收工作组认为，本项目段竣工环境保护验收合格。

八、后续要求

建设单位应参照及环境影响报告表、排污单位自行监测技术指南、排污许可规范等要求，定期对厂内污染源进行日常监测。加强危险废物的暂存管理，落实处置去向，避免二次污染。

九、验收工作组人员信息

姓名	验收组成员		签字
钱畅	天津市安诺萌宠宠物医院有限公司	建设单位	钱畅
高宇轩	天津环科源环保科技有限公司	环评单位	高宇轩
孙晓婉	天津津环检测科技有限公司	监测单位	孙晓婉
王哨兵	中海油天津化工研究设计院有限公司	评审专家	[illegible]
张吉	天津市生态环境科学研究院		[illegible]

天津市安诺萌宠宠物医院有限公司

年　月　日